

14.2. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕРА

АКТ

по гидравлическому испытанию

"13" мая 2016 г.

Гидравлическое испытание чугунного экономайзера, Зав. № 2251 эксплуатируемого с 1982 г. выполнено в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности...»

$P_{пр} = 1,3 \text{ МПа (13,0 кгс/см}^2\text{)}, 20 \text{ мин, } t 20^\circ \text{C}$
(величина пробного давления, время выдержки под давлением, температура воды)

После выдержки экономайзера под пробным давлением и снижения его до рабочего в котле (1,0 МПа) был выполнен осмотр экономайзера.

При этом установлено: признаков остаточных деформаций, разрывов, течи, потений в резьбовых соединениях и основном металле не обнаружено.

Решено: экономайзер выдержал гидравлическое испытание пробным давлением 1,3 МПа (13,0 кгс/см²).

Испытание произвели:

Эксперт ООО «ИНТ-ЭНЕРГО»
(должность)



Прокопчук Т.Б.
(инициалы, фамилия)

Ответственное лицо
(должность)

подпись

Зуйков В.Н.
(инициалы, фамилия)