

Акт

Приемки законченного строительством объекта газопровода по адресу:

5-я Косыковская аллея, д.10, стр.3

(наименование и адрес объекта)

на право присоединения его к действующей сети

г. Москва

« 25 » 02 2009 г.

Приемочная комиссия, назначенная домовладельцу

(наименование организации заказчика)

решением от « 17 » 02 2009 г.

в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика Лешаков Н.И.

(наименование организации заказчика)

Членов комиссии – представителей:

Управление технического надзора ГУП «Мосгаз» Крашinsky Н.В. инженер

(фамилия, имя, отчество, должность)

Строительной организации Лысков В.В. инженер ПК "Газсервис-М"

(фамилия, имя, отчество, должность)

ММТУ Ростехнадзора гос. инспектор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационное Управление ГУП «Мосгаз» №6 инженер Иванов Н.И.

(фамилия, имя, отчество, должность)

рассмотрев предоставленную техническую документацию на построенный наружный газопровод по проекту №2008-295 института ООО "Русская энергетика" а также произведя внешний осмотр элементов газопровода, определила, что строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом в полном объеме и требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП и другой действующей нормативно-технической документацией.

Характеристика газопровода

Рабочее давление (МПа) н.д.

Диаметр (мм) 57х3.5

Длина (п.м.) 52.26

На газопроводе установлена запорная арматура:

Наименование	Диаметр (мм)	Количество (шт.)
<u>Кран шар. запорный</u>	<u>50</u>	<u>2</u>

На газопроводе смонтировано:

- Конденсатосборников: шт. - Диаметр
- Конденсатных трубок: шт. - Диаметр
- Контрольных пунцов: шт. -
- Контрольных трубок на г/проводе Диаметр - шт.
- других сооружений не ду 50

Строительство газопровода осуществлялось Генеральным подрядчиком
ПСК "Газосервис-М"

(название организации)

Работы по прокладке выполнены с оценкой удовлетворительно

Строительство начато 14.02.2009 закончено 20.02.2009
(дата) (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Строительно-монтажные работы по строительству газопровода
Рабочим давлением (МПа) 0,8 Диаметр (мм) 5413,5 Длиной 5026 п.м.

Выполнены в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНИП и другой действующей нормативно-технической документацией и считает возможным разрешить присоединение указанного газопровода в действующую сеть после получения Справки в Управлении технического надзора ГУП «Мосгаз» о готовности объекта строительства к проведению врезки.

Председатель комиссии Александр А.И.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

Управление технического надзора ГУП «Мосгаз» Крахмальник Н.В.
(подпись, печать)

Строительная организация Иванов В.В.
(подпись, печать)

ММТУ Ростехнадзора
(подпись, печать)

Эксплуатационное управление ГУП «Мосгаз» Иванов Н.И.
(подпись, печать)