

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОПРОВОДА И ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Смонтированного _____
(наименование монтажной организации)

по адресу _____
(адрес и наименование объекта)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Общая протяженность (пм)	Номера и количество квартир	Количество установленных приборов					
		Плиты газовые		Водонагреватели		Другое газовое оборудование	Запорные устройства (шт)
		2-х конф.	4-х конф.	Проточные	Емкостные		

ПРИМЕЧАНИЕ. Приемку существующих газовых приборов производит Эксплуатационное Управление ГУП "Мосгаз" (смотри акт-форма № 8).

2. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ

а) ТРУБЫ

Наружный диаметр и толщина стенки в мм	Завод-изготовитель	Марка стали и ГОСТ	Номера сертификатов и дата выпуска

б) КРАНЫ

Диаметр (мм)	Завод-изготовитель	Тип	ГОСТ(ТУ)	Паспорт №	Дата изготовления

в) СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Марка _____ Марка стали _____ Диаметр (мм) _____

Сертификат № _____ Дата выпуска _____

Правильность выписки из сертификатов заверяю

Гл. Инженер _____
(наименование организации, фамилия, инициалы, подпись)

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подлинники сертификатов на трубы, краны и сварочную проволоку постоянно хранятся в ПТО _____ (наименование организации) и предъявляются комиссии или органам контроля для проверки в случае необходимости.

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ, СВАРЕННЫХ НА ОБЪЕКТЕ

Ф.И.О. сварщика	№ удостоверения	Клеймо	Сварено стыков		Дата проведения сварочных работ
			Диаметр труб	Количество	

М.П.

(должность, Ф., И., О., подпись лица, ответственного за сварку)

4. ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА И СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

1. Перед монтажом трубы осмотрены и очищены от грязи и окалины.
2. Газопровод в футлярах выполнен по нормали _____
3. Крепление газопровода выполнено по нормали _____

Производитель работ _____

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НА ПЛОТНОСТЬ

Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 0.01 МПа – постоянно на участке от заглушки после крана на стояке (вводном участке газопровода) до заглушки после крана на опуске к прибору в течение 5 мин. Падение давления составило _____, при норме – 1 дел. (1 мм вод.ст.) по V-образному водяному манометру.

Газовые стояки №№ _____ испытание на герметичность выдержали.

Испытание газопровода от кранов на опуске к приборам до горелок под рабочим давлением газа путем обмыливания всех сварных и резьбовых соединений произведено работниками эксплуатационного Управления № _____ ГУП «Мосгаз».

Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены.

Производитель работ _____

(подпись, инициалы, фамилия)

Инженер Управления технического
надзора ГУП «Мосгаз» _____

(фамилия, и., о., подпись, штамп)

Представитель эксплуатационного
Управления ГУП «Мосгаз» _____

(должность, фамилия, и., о., подпись)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод смонтирован в соответствии с проектом № _____, разработанным

(наименование проектной организации и дата выпуска)

с учетом согласованных изменений и отступлений, внесенных в рабочие чертежи, и соответствует требованиям действующих СНиП, СП, Правил.

Монтаж начат " _____ " _____ 200 г. и окончен " _____ " _____ 200 г.

Производитель работ _____
(должность, фамилия, и.о., подпись)

М.П.

Инженер Управления технического
надзора ГУП «Мосгаз» _____
(фамилия, и. о., подпись, штамп)

Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, и.о., подпись)

М.П.