

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Айс-С»

Генеральный директор Соловьев А.Г.

М.П.



АКТ

По выполнению контрольных пуско-наладочных работ (ПНР) на Филиале №8 предприятия №8 РТС «Терешково» ОАО «МОЭК» прецизионных кондиционеров 24 января 2013года:

1. Проверка работоспособности системы (контрольный запуск, замер рабочих параметров) при температурных условиях ЧРП;
2. Проверка работоспособности элементов защиты;
3. Объединение кондиционеров в систему (LAN) – согласование переменной работы кондиционеров через определенный промежуток времени (неделя через неделю);
4. Блокировка неиспользуемых опций кондиционеров.
5. Заполнение протокола технического обслуживания с указанием выявленных замечаний и рекомендациями устранения их.
6. Коррекция (проверка) количества фреона в системе холодоснабжения;
7. Коррекция производительности кондиционеров (регулировка TRV);
8. Ввод в контроллер оптимальных параметров (каждый кондиционер);
9. Ознакомление Заказчика с функционалом системы – штатные опции, возможные дополнительные опции - мониторинг.

Оборудование введено в эксплуатацию исправным, технически отлаженным и запрограммированным под требуемые условия работы. Рабочий персонал проинструктирован на предмет контроля работы кондиционеров, инструкция на русском языке прилагается.

Работу принял:

Начальник отдела КИПиА

Д.В.Бойко

«24» января 2013г.

