

А К Т № 1

на дополнительные работы при демонтаже котлов ПТВМ-50 №№ 3, 4 и монтаже котлов ПТВМ-60 №№ 3, 4 РТС "Новомосковская".

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

РТС "Новомосковская" - **Ялин М.П., начальник района,**
- **Ребров В.Ф., ведущий инженер-теплотехник**

Подрядчика ЗАО



составили настоящий акт о том, что в ходе реконструкции котлов ПТВМ-50 на РТС "Новомосковская" при демонтаже котлов ПТВМ-50 №№ 3, 4 и монтаже котлов ПТВМ-60 №№ 3, 4 ЗАО на каждом из котлов были выполнены следующие работы, не вошедшие в основную смету:

1. Изготовление и монтаж дополнительных лестниц и площадок котла из материалов ЗАО согласно рабочего проекта АООТ "Экотеплогаз" № 009-2000-АС т.8:
лестниц - 3,6 т; площадок - 3,797 т;
2. Переделка и монтаж влагоулавливающей воронки из толстолистовой стали согласно чертежа РНП "Теплоэнергоремонт" б/н от 11.04.2000 г. - 0,99 т;
3. Изготовление и монтаж металлоконструкций усиления старой части каркаса котла из толстолистовой стали ЗАО согласно заключению АООТ "НПО ЦКТИ" от 27.03.2000 г. - 0,417 т;
4. Дополнительная обварка узлов монтажных соединений старой части каркаса, колонн, площадок и лестниц согласно заключению АООТ "НПО ЦКТИ" от 27.03.2000 г.;
5. Установка и изготовление из толстолистовой стали ЗАО плит и накладок к раскосам по чертежу ОАО ДКМ ОГК № Э-1899 СБ - 0,217 т;
6. Демонтаж, изготовление и монтаж примыканий котла из толстолистовой стали ЗАО для монтажа раскосов согласно чертежу ОАО ДКМ ОГК № Э-1899 СБ котла ПТВМ-60 (см. п.5) - 0,754 т;
7. Демонтаж и монтаж трубопроводов отопления и пожаротушения котла из-за необходимости монтажа дополнительных лестниц и площадок (см. п.1):
отопление - 40 м, труба ф273; пожаротушение - 38 м, труба ф57;
8. Изготовление и монтаж поясов жесткости согласно рабочего чертежа РНП "Теплоэнергоремонт" б/н - 0,12 т;
9. Демонтаж газопровода, включая запорные газовые вентили (с возможностью последующего использования) котла:
газопровод - 2,72 т, в том числе труба ф89 - 0,37 т; труба ф273 - 1,57 т; труба ф325 - 0,78 т;
газовые вентили Ду 70 мм - 12 шт.;
10. Демонтаж, изготовление из тонколистовой стали ЗАО и монтаж обшивы опоры дымовой трубы котла - 0,86 т;
11. Демонтаж рам под вентиляторы котла - 1,223 т.

Объемы работ даны на 1 котел.

Акт составлен для включения данных работ в проектно-сметную документацию реконструкции РТС "Новомосковская".

М.П. от Эксплуатации

 Ялин М.П.
 Ребров В.Ф.

М.П. от Подрядчика

