

«12» 08 2010г.

Представитель эксплуатирующей организации Начальник котельной МК «Щербинка»
Предприятия №11 Филиала №7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» Каракоскин Ф.З.

Представитель подрядчика: Производитель работ ЗАО
«Рубочисты производственного участка ЗАО»

гавили настоящий акт в том, произведена проверка технического
гоения боровов, газоходов от котлов №1,2 в малой котельной Москва, пос.
Щербинский ул. Типографская, д.56

исследованием установлено:

1. Дымовая труба отдельно стоящая, приставная, встроенная (нужное подчеркнуть)
2. Сечение дымовой трубы Ø 820;
3. Высота дымовой трубы H=28 м;
4. Состояние дымовой трубы удовлетворительное;
5. Труба выполнена из стального проката;
6. Количество котлов, их наименование, поверхность нагрева каждого котла: 2 котла
Loos UT-LN12
7. Борова имеют взрывные клапана и люки лазы для чистки;
8. Состояние боровов удовлетворительное;
9. Состояние тяги во время проверки тяга имеется при остановленных котлах;
10. Состояние ветрового подпора вне зоны ветрового подпора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

дымоотводящие устройства от котлов и боров котельной проверены, прочищены,
твечают техническим условиям, соответствуют СНиП 11-35-76 и могут быть
допущены к дальнейшей эксплуатации на газовом топливе.

ставитель эксплуатирующей
изации

Каракоскин Ф.З.

зводитель работ ЗАО