

АКТ № 01-04-041/2010
Обследование газоходов котельной

г. Москва

«06» октября 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора Предприятия №4 Филиала №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»

Чернышов В.В.

Ответственный за газовое хозяйство Предприятия №4 Филиала №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»

Сибгатуллин Н.З.

Производитель работ производственного участка Зайцев И.В.

Трубочисты производственного участка ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+» Клюшко Е.Д. Корчагин Р.О.

Составили настоящий акт в том, что «06» 10 2010г. произведена проверка технического состояния дымоотводящих устройств и борова от котлов №№ 1-5 марки «ЗИО-МГ» и №№ 6, 7 марки «Ellprex 1320» в котельной МК-01-04-041 по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 13.

Обследованием установлено:

1. Дымовая труба: существующая, отдельностоящая.

2. Сечение дымовой трубы Ø1100мм.

3. Высота дымовой трубы H=33м от уровня земли.

4. Состояние дымовой трубы удовлетворительное.

5. Труба выполнена из металла.

6. Количество котлов, их наименование, поверхность нагрева каждого котла:

Ст. № 1-5 «ЗИО-МГ» $S_{\text{пов.}} = 29 \text{ м}^2$; Ст. № 6, 7 «Ellprex 1320» № 6, № 7 $S_{\text{пов.}} = 25,95 \text{ м}^2$

7. Боров от котлов № 1-5 «ЗИО-МГ» существующий, кирпичный, размеры 600х1300х1100(ВхLхН).

Боров от котлов № 6,7 «Ellprex 1320» вновь построенный, выполнен из металла, облицован кирпичом, его размеры составляют 600х4400х1330(ВхLхН), имеющий внутреннюю металлическую перегородку($\delta=4\text{мм}$), разделяющую боров на 2 участка:

I) От котлов № 1-5 «ЗИО-МГ» сечением 350х1330(В₁хН);

II) От котлов № 6, 7 «Ellprex 1320» сечением 250х1330(В₂хН);

Общее сечение борова составляет 600х1330(ВхН).

Дымоотводящие устройства от котлов №№ 6, 7 «Ellprex 1320» выполнены в соответствии с проектом № 1-45-ПП/10, разработанным ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ»;

8. Состояние боровов удовлетворительное. Боров от котлов №№1-5 «ЗИО-МГ» имеет 2 существующих взрывных клапана и 2 люка-лаза для чистки, вновь построенный участок борова имеет 1 люк-лаз для чистки;

9. Тип газоходов надземный, выполнен из металла, облицован кирпичом.

10. Состояние тяги во время проверки: тяга имеется при остановленных котлах и составляет 1,2 – 1,4 мм, соответствует инструкции.

11. Состояние ветрового подпора: вне зоны ветрового подпора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вновь смонтированный боров и дымоотводящие устройства от котлов № 6,7 соответствуют проекту № 1-45-ПП/10, разработанному ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ», проверены, прочищены, отвечают техническим условиям, соответствуют СНиП 11-35-76 и могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации при работе котлов на газовом топливе.

Представитель заказчика

Ответственный за газовое хозяйство

Трубочисты ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+»

Инженер ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+»

Акт зарегистрирован « 06 »

Начальник участка № МК

Подпись МОЭК

Филиал «Центральный» (подпись)

Предприятие №4 (подпись)

ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+» (подпись)

ИММА (подпись)

2010г. № 01-04-041/2010

600 0734

Чернышов В.В.

Сибгатуллин Н.З.

Зайцев И.В.

Клюшко Е.Д.

Корчагин Р.О.