

АКТ

на приемку оборудования в наладку

г. Москва

« 15 » декабря 2008 г.

Предприятие Предприятие № 1 филиал 1 «Центральный» ОАО МОЭК
Цех (объект) котельная по адресу: С.Радонежского ул., д. 9/8, стр.3.

Мы нижеподписавшиеся: представители монтажной организации НПК»Вектор» инженер Бичеров В.М с одной стороны и представители пуско-наладочной организации НПК «Вектор» Ширяев В.А. с другой стороны в присутствии владельца в лице Гл. инженера Предприятия №1. филиал 1 «Центральный» ОАО МОЭК Стрункова И.И.

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял в наладку следующее оборудование щит, приборы и датчики (согласно ведомости смонтированного оборудования) КИПиА вспомогательного оборудования котельной.

Наименование монтажной организации, ф.и.о. представителя _____
НПК»Вектор» Ремнёв В.В.

При приемке оборудования в наладку установлено:

1. Оборудование соответствует (не соответствует) проекту № 81/1 ПИР-2006-АТМ

проектной организации ЗАО «НПК Вектор»

2. Оборудование смонтировано полностью и передано комплектно (не комплектно) (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и указать в чем некомплектность) _____


Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены (обнаружены) (если обнаружены, подробно перечислить все обнаруженные дефекты) _____


Заключение о пригодности оборудования к проведению наладочных работ _____
оборудование пригодно к проведению пуско-наладочных работ

(при наличии дефектов или некомплектности оборудования подробно указать какие работы необходимо произвести до начала наладочных работ, кто их выполняет и сроки, все эти данные отражаются в ведомости дефектов и согласовываются с представителем заказчика).


Примечание:

1. Дефекты, могущие быть обнаруженными при ревизии, наладке и испытаниях, подлежат активированию особо.
2. Ведомость смонтированного оборудования прилагается.

Сдал: Инженер КИПиА Бичеров В.М. 
Должность Ф.И.О.

Принял Инженер КИПиА Ширяев В.А. 
Должность Ф.И.О.

Представитель владельца: Гл. инженер пр. №1 Струнков И.И. 
Должность Ф.И.О.



Ведомость смонтированного оборудования

ПРИБОРЫ

1. Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и гор. водоснабжения ПО «Овен»	ТРМ32-Щ4	1 шт.
2. Измеритель-регулятор двухканальный ПО «Овен»	ТРМ202-Щ1.Р	1 шт.
3. Регистратор многоканальный технологический ПО «Элемер»	РМТ 69/Ех/ГП	2 шт.
4. Устройство контроля уровня жидкости ПО «Овен»	САУ-М7Е-Н	1 шт.
5. Контроллер управления насосами ПО «Овен»	САУ МП-11	3 шт.
6. Блок питания ПО « ОВЕН »	БП14Б-Д4,4-24	2 шт.
7. Таймер универсальный ПО «Овен»	УТ1-РІС-Н	1 шт.

ДАТЧИКИ

1. Термопреобразователь сопротивления платиновый ПО « ОВЕН »	дТС 125-100П-А2.60	1 шт.
2. Термопреобразователь сопротивления платиновый ПО « ОВЕН »	дТС 035-100П-А3 80	11 шт.
3. Датчик давления ПО «Элемер»	АИР-20/М2-ДИ160-0...1МПа-В 4-20-И1 АГ-02 RLN-164	5 шт.
4. Датчик-реле разности давлений НПО «РАСКО»	ДЕМ202-2-01-2 (0,02-0,6МПа)	3 шт.
5. Манометр технический показывающий 0-0,6МПа АО «Манотомь»	МП4-У	16 шт.
6. Манометр технический показывающий 0-1.0МПа АО «Манотомь»	МП4-У	9 шт.
7. Термометр бимет. показывающий, предел измерений 0..+150°C ОАО «Теплоконтроль»	ТБ-2 кл. точн. 1,5 L-80мм, d = 6мм, D = M20x1,5	3 шт.
8. Термометр бимет. показывающий, предел измерений 0..+100°C ОАО «Теплоконтроль»	ТБ-2 кл. точн. 1,5 L-80мм, d = 6мм, D = M20x1,5	1 шт.
9. Термометр бимет. показывающий, предел измерений -20 + 40°C ОАО «Теплоконтроль»	ТБ-2 кл. точн. 1,5 L-80мм, d = 6мм, D = M20x1,5	3 шт.
10. Гильза защитная ГЗ-25-10-80 ЗАО «Термико»	ЕМТК.001.0100.00	7 шт.

Зам.главного инженера НПК «ВЕКТОР»



Ремнев В.В.