

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора-
технический директор
ЗАО «Пикалевский цемент»

С.В. Морозов

« 5 » февраля 2010 г.

Акт

г. Пикалево

03 февраля 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
главный энергетик Деженков И.Н.,
главный специалист по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Соловьев А.Л.,
ведущий инженер-энергетик Букин Е.С.,
мастер участка электроснабжения Марусов И.Н.
составили настоящий акт в том, что настоящей комиссией проведена инвентаризация находящихся на хранении на центральном складе запасных частей и материалов, поставленных на предприятие в рамках проекта «Установка электрофильтра за вращающейся печью обжига клинкера №5» (согласно спецификациям 07.35510-ЭМ.С, 415-2-1-ЭС.С, 415-2-1-ЭО.С, 07.35510.ТХ-С), в ходе которой установлено:

1. Спецификация 07.35510-ЭМ.С

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			По проекту	На складе
1	Коробка соединительная У-614А	шт	9	9
2	Коробка соединительная КЗНС-32	шт	3	3
3	Ящик разветвительный ЯРВ9003-50	шт	1	1
4	Пост кнопочный черт. 07.39500-ЭЗ7	шт	6	-
5	Сальник Рg42	шт	12	-
6	Гайка стопорная Рg42	шт	12	-

7	Кабель ВВГнгLS 3х95	м	600	1515
8	Кабель ВВГнгLS 4х4	м	650	700
9	Кабель ВВГнгLS 4х2,5	м	1000	1000
10	Кабель ВВГнгLS 3х1,5	м	300	300
11	Кабель КВВГнгLS 10х1,5	м	500	500
12	Кабель КГ 1х25	м	150	150
13	Кабель КВВГнгLS 4х1,5	м	100	-
14	Кабель КВВГнгLS 2х1,5	м	15	-
15	Кабель КВВНЭнгLS 4х1,5	м	1400	1500
16	Короб кабельный ККБ-П-0,65/0,4-3	шт	11	-
17	Короб угловой ККБ-УГН-0,65/0,4	шт	2	-
18	Короб угловой ККБ-УВ-0,65/0,4	шт	2	-
19	Короб-тройник ККБ-Т-0,65/0,4	шт	3	-
20	Рукав металлический РЗ ЦШ-10	шт	50	-
21	Лента ЛМ-5	м	100	100
22	Кнопка к ленте ЛМ-5	шт	100	100
23	Наконечник кабельный МГ 25-8-8	шт	10	10
24	Наконечник кабельный МГ 95-10-16	шт	40	30
25	Наконечник кабельный МГ 185-12-21	шт	30	40
26	Труба водогазопроводная Ду 25	м	130	1,278 т

2. Спецификация 415-2-1-ЭС.С

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			По проекту	На складе
1	Выключатель автоматический ВА 5341 1000 А	шт	1	1
2	Выключатель автоматический ВА 0436 340010 31,5 А	шт	2	2
3	Рубильник РЕ 1941 31140	шт	1	1
4	Кабель ВВГнгLS 5х185	м	210	505
5	Кабель ВВГнгLS 5х10	м	140	140
	Поставка Подрядчика (по проекту)			
6	Сталь полосовая 40х4	км	0,02	-
7	Стойка кабельная 400 мм К1150цУТ1,5	шт	65	-
8	Полка кабельная 350 мм К1162цУТ1,5	шт	130	-
9	Скоба К1157цУТ1,5	шт	130	-
10	Муфта концевая 1КВТп-5х(150-240)	шт	6	-
11	Муфта концевая 1КВТп-5х(16-25)	шт	4	-
12	Лоток кабельный 200 мм НЛ20-П1,87УЗ	шт	33	-
13	Перемычка заземляющая ПГС25-560У2	шт	10	-

3. Спецификация 415-2-1-ЭО.С

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			По проекту	На складе
1	Щит ПР 8501-3046	шт	1	1
2	Щит ПР 8501-3045	шт	1	1
3	Светильник НБП 02-60 (ПСХ-60)	шт	1	1
4	Светильник ARCTIC 236 621 236 10	шт	3	-
5	Светильник НСП 41-200-003	шт	18	18
6	Светильник РВО42	шт	3	3
7	П.1.7-1.13 (лампы, стартеры)	шт		ЭРЦ
8	Кабель ВВГ 2х1,5	м	30	800
9	Кабель ВВГ 2х2,5	м	40	40
10	Кабель ВВГ 3х2,5	м	25	152
11	Кабель ВВГ 3х4 (4х4)	м	60	200
12	Кабель ВВГ 3х6 (4х6)	м	110	110
13	Провод ПВ1х1,5	м	75	
14	Полоса монтажная К106У2	шт	10	10
15	Коробка распределительная ОП У409	шт	3	3
16	Коробка протяжная У994	шт	18	18
17	Стойка К987У3	шт	18	18
18	Короб для подвешивания светильников КЛ-2	шт	2	2
19	Ящик ЯТП-0,25 220/24 (220/12)	шт	1	1
20	Перемычка заземляющая ПГС25-560У2	шт	18	-
21	Флажок Ф25У2,5	шт	36	-
22	Трансформатор ОСОВ-0,25 220/12	шт	2	-
	Поставка Подрядчика (по проекту)			
23	Труба водогазопроводная Л-Ц-М-20х2,5 ГОСТ 3262-75	км/т	0,19/0,31	-
24	Выключатель 0-1-IP44-17-6/220	шт	8	-
25	Розетка РШ-П-2-0	шт	4	-

4. Спецификация 07.35510.ТХ-С

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			По проекту	На складе
1	Труба 57х3	т	0,013	1,37
2	Труба 108х4	т	0,37	1,92 (108х6)
3	Отвод крутоизогнутый 90-57х3	шт	3	-

4	Отвод крутоизогнутый 90-108х4	шт	46	-
5	Переход эксцентрический Э-108х4-57х3	шт	1	-
6	Опора 108-КХ-А11 ОСТ 36-146-88	шт	26	-
7	Опора 108-ХБ-А11 ОСТ 36-146-88	шт	28	-
8	Гайка М12-7Н.4	шт	40	325
9	Шайба М12.6	шт	40	62
10	Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74	т	0,16	1,05
11	Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74	т	0,013	6,605
12	Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74	т	0,005	0,931
13	Круг В12 Ст20 ГОСТ 2590-88	т	0,014	0,305
14	Уголок 63х63х5 ВСтЗсп6 ГОСТ 8509	т	0,072	1,97
15	Краска масляная МА11	кг	10	-
16	Грунтовка ФЛ03К	кг	10	-
17	Сталь оцинкованная 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09	-
18	Винт 4х12.01.016		300	-
19	Воронка ф250 мм (ВП2-100)		1	-
Комплектующие, которые необходимо изготовить (РМУ)				
20	Штуцер G1A (чертеж 07.35510.ТХ-Н1)	шт	12	-
21	Защитный козырек (чертеж 07.35510.ТХ-Н2)	шт	12	-
22	Фланец 400х400 (чертеж 07.35510.ТХ-Н3)	шт	6	-
23	Переход 400х400-400х350	шт	6	6


Примечание: Материалы, находящиеся на момент инвентаризации на складе (п. 1, 2, 8-14), получены в соответствии с Планами поставок МТР для обеспечения проведения ремонтов и технического обслуживания оборудования предприятия, количество данных материалов может измениться.

По результатам доработки соответствующих разделов проекта «Установка электрофильтра за вращающейся печью обжига клинкера №5» спецификации оборудования и материалов могут дополняться.

Главный энергетик

 Деженков И.Н.


Главный специалист по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

 Соловьев А.Л.

Ведущий инженер-энергетик

 Букин Е.С.

Мастер участка электроснабжения

 Марусов И.Н.